



0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	15362822
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SPADARO PHILIPPS PEDRO CARMELO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	03/07/2020 06:07:36 p.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	BARRENECHEA URIBE OLGA DORALUZ	DNI	75236239	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	BUSTAMANTE MEDICO EDITH SARAY	DNI	41726428	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	CISNEROS REAÑO MASSIEL SARAIT	DNI	48494039	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	DAVILA LOPEZ PATRICIA AMALIA	DNI	40993485	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	FERRANTE CAMPOBLANCO KATHERINE LUZMILA	DNI	74804591	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	GARCIA LOLANDES VALIA VIVIANA	DNI	75535080	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	GONZALES GARCIA GONZALO MIGUEL	DNI	80092298	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	MENDOZA JARA GUISSOLA YOLANDA	DNI	40765293	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	MUÑOZ YACTAYO ROLANDO	DNI	40083165	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	PARDO TORREALVA ROBERT SERGIO	DNI	76542789	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	REATEGUI BALBUENA DIANA ALEJANDRA	DNI	47525461	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	RIMEY JULCA MILAGROS	DNI	47502970	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5

13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	ROJAS SOTO NANCY LUCILA	DNI	07267173	03/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	SALDAÑA TAVARA SONIA RUTH	DNI	42051181	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	SEGURA DELGADO MIRKO LUIS	DNI	09672684	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	SULCA HUAMANI JACQUELINE FLORENTINA	DNI	42860162	01/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	TERAN VELASQUEZ JACK HAMILTON	DNI	10198231	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	TORRES VEGA FERNANDO MANUEL	DNI	25792746	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	VALLEJO ARANA CARLOS SANTIAGO	DNI	25852517	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	VEGA DEL AGUILA DANIELA	DNI	72869323	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	VIDAL LEYVA VIVIANA LIZBETH	DNI	44448650	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	VILLANUEVA PEDRAZA CARLA PATRICIA	DNI	42297400	01/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):**

**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD "DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL" DEJA SIN EFECTO LA DIRECTIVA N° 001-2009-CEPLAN/PCD, "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2010-2021" APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 009-2009-CEPLAN-PCD; Y LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN/PCD, DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 026-2014-CEPLAN-PCD Y SU MODIFICATORIA.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva  <input type="checkbox"/> Fase estratégica  <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>INFORME TECNICO N° D00100-2019-CEPLAN-DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>15/04/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si  <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 391-2019/MDV-ALC</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>26/04/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2022</p>

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD "DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL" DEJA SIN EFECTO LA DIRECTIVA N° 001-2009-CEPLAN/PCD, "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2010-2021" APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 009-2009-CEPLAN-PCD; Y LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN/PCD, DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 026-2014-CEPLAN-PCD Y SU MODIFICATORIA.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	ACUERDO DE CONCEJO N° 084-2018/MDV-CDV	Fecha de aprobación:	19/12/2018	Comentarios:	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.			0.1		GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA.	Porcentaje	15	2017	26.10	19	19	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.			0.1		OD SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DCI	Porcentaje	11.20	2010	8	9.10	3.06	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.			0.1		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	30	2016	100	34	30	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE VEHÍCULOS MENORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	Unidad	2690	2011	7042	5661	5661	0.5			
	PORCENTAJE DE VÍAS LOCALES SEÑALIZADAS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	Porcentaje	40	2011	100	90	50	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE AL APOYO SOCIAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	Porcentaje	14	2016	15.40	14.40	10.90	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVIE EN BARRIOS MARGINALES Y/O ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS	Porcentaje	72	2014	12	36	8	1	HAY 18 AA.HH QUE NO CUENTAN CON PLANOS DE SERVICIOS BASICOS POR LO TANTO NO SE PUEDE DETERMINAR EL NUMERO DE LOTES NI DE POBLACION DE ESTOS AA.HH EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
7	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	0.1	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	POBLACIÓN QUE ACCEDE A UN EMPLEO FORMAL	Unidad	5827	2017	8685	5420	5420	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
8	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	0.1	OD SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	20	2017	60	30	13.24	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA.	0.1	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	30	2017	100	50	50	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	0.1			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	REDUCIR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	Porcentaje	21.80	2015	-3.30	-13	-7	1		

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:





0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	7	0	7	7	7	7	0	3	0	7808031.60	4437874.72	0	0	0	0	0
Obras por contrata	32	0	31	32	32	8	0	24	5	58526323.99	38702463.45	0	41	103208231.36	25	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	148	86	836448.93	432079.47
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	127	225	468300.42	706361.48
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1655	2132	2708383.72	4403533.13
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	885	526	1534635	620936.60
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2049179	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA	19/05/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS	6769284	7598332	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	02/01/2019	11/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/07/2019	29/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICO	Porcentaje	100	100	100	7598332	7598332					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190332	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	11/02/2014	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	1189058	3142653	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	12/02/2019	13/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	12/05/2019	13/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN :	Porcentaje	0	100	100	1189058	1189058					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2194228	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	09/03/2018	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO	6953314	4434907	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	01/04/2019	02/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	09/07/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE VIA ASFALTADA	Porcentaje	6.92	99.70	99.70	4434907	4434907					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2247663	INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	05/12/2014	SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS	8038975	8373419	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	04/11/2019	14/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/10/2019	03/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PRODUCTO: SUFICIENTE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	30	100	100	211202.42	211202.42					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2265572	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTO EN MZ. O - CALLE 28 DE FEBRERO DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DEL PARAISO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	01/03/2019	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	295800	316818	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	30/04/2019	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/04/2019	01/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO	Porcentaje	0	100	100	316818	316818			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2305913	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR I Y II DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	30/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL	1098676	1242185	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	10/05/2019	08/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	10/05/2019	08/08/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Porcentaje	0	92.13	92.13	1242185	1242185			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323961	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. X DEL A.H. CUEVA DE LOS TALLOS, SECTOR FORMALIZADO DE PACHACUTEUC, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	28/06/2016	"ADECUADA CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y RECREACION ACTIVA"	1581538	1403055	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	14/05/2019	12/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/05/2019	12/08/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	METRO CUADRADO	Porcentaje	0	100	100	1403055	1403055			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2325369	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS LAURELES Y LOS ANGELES, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	14/07/2016	.ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	972578	1050978	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	01/04/2019	31/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/05/2019	28/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	TRANSITABILIDAD PEATONAL	Porcentaje	22.22	76.36	76.36	1050978	1050978					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334566	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DESARROLLO 2000, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	22/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA DESARROLLO 2000, EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	1698628	1421222	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	01/04/2019	01/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/07/2019	05/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDA	Porcentaje	78	100	100	312656.26	312656.26					
	CREACIÓN DE PISTAS	Porcentaje	20.78	72.99	72.99	1157729.99	1157729.99					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399058	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. 8 DE MARZO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	07/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	215343	254634	AJUSTE DE PRESUPUESTO DE OBRA	01/01/2019	28/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2019	30/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	TRANSITABILIDAD	Porcentaje	0	100	100	198743.40	198743.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399371	CREACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LA MZ F <sub>2</sub> LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	10/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	3841807	3841094	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	14/05/2018	18/09/2018	INVERSIÓN	NO	22/12/2018	20/11/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICO	Porcentaje	0	100	100	3729725	3729725			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2410621	REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) VÍAS DE ACCESO PRINCIPALES AL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	19/04/2018	REPARAR TODA LA CARPETA ASFALTICA DE LAS AVENIDAMANTIEN DO LA MISMA ESTRUCTURA DE SUB BASE Y BASE GRANULADAS	8400013	10415483	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	29/05/2018	26/10/2018	INVERSIÓN	NO	29/08/2018	26/01/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PISTA	Porcentaje	0	100	100	9400532.64	9400532.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2410625	CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERIMETRO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA MZ F;2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	18/04/2018	DAR TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERIMETRO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA MZ F;2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1	425843	473462	EL MONTO CAMBIÓ POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	05/03/2019	18/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/06/2019	20/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA -ESTRUCTURAS FISICAS	Porcentaje	2461.49	2461.49	2461.49	100	100					
	INFRAESTRUCTURA -ESTRUCTURAS FISICAS (M)-ADICIONAL N°1	Porcentaje	0	100	100	62618.58	62618.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426689	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN LA AV. LIMA MZ. I EN EL A.H. 31 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/08/2018	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	212231	172777	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	15/09/2018	15/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/08/2019	07/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1:INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	95	95	172777	172777					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2437768	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CASA DE LA MUJER EN LA URBANIZACION EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	22/02/2019	ASISTENCIA SOCIAL A POBLACION VULNERABLE	1617329	1115657	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	16/03/2019	15/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	16/03/2019	15/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	METRO CUADRADO	Porcentaje	20	100	100	762567	762567					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438756	CREACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRAU ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/03/2019	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	1443080	1216933	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	15/07/2019	15/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/05/2019	17/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	METRO CUADRADO	Porcentaje	0	82.09	82.09	1145145	1145145					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438920	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA A DESDE EL A.H VILLAMOTO HASTA EL A.H. LOS HUMEDALES - ZONA SUR - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/07/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL A.H VILLAMOTO HASTA EL A.H LOS HUMEDALES	636624	636624	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	04/11/2019	30/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Porcentaje	6.96	100	100	527061.76	527061.76					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438930	CREACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA MZ IX LOTE 14A TERCER SECTOR ZONA B VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/03/2019	ADECUADA CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y RECREACION ACTIVA EN EL AA.HH. ASC. POBLADORES DE VENTANILLA ALTA MZ IX LOTE 14A TERCER SECTOR ZONA B VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA	766433	770511	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	01/04/2019	31/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2019	29/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AREAS VERDES Y PAVIMENTOS	Porcentaje	40.59	100	100	599817.07	599817.07					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438931	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AH AMPLIACIÓN 5 DE ENERO PARCELA B MZ J5 LOTE 4 - P.P.N.P. ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	07/03/2019	GENERAR INCREMENTO EN LA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1599987	1428781	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/05/2019	29/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/05/2019	15/08/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS (M2)	Porcentaje	0	100	100	1438130.37	1428781.04					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2440044	ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA; EN EL(LA) O.D. SISTEMA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/03/2019	REPOSICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	668364	333680	VARIACIÓN DE PRECIOS Y PLAZA DE EJECUCIÓN	02/05/2019	31/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2019	31/05/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE CARGA	Unidad	0	50	50	324699.99	324699.99	NO SE CONTÓ CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	SE PREVIÓ LA PROGRAMACIÓN DEL SALDO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO SIGUIENTE			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2440112	CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	14/03/2019	ADECUADO SERVICIO DE MATENIMIENTO URBANO	3049552	3799714.80	MODIFICACIÓN DE LA POTENCIA BRUTA DEL MOTOR DE LOS CAMIONES VOLQUETE	28/06/2019	15/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	28/06/2019	08/07/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA Y SUFICIENTE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS	Porcentaje	0	100	100	3796214.80	3151427.96					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	3500	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2442840	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ F1 LOTE 1 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	17/04/2019	SUFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL MIRADOR, ZONA OESTE - DISTRITO DE VENTANILLA ¿ CALLAO ¿ CALLAO	1210000	1195384	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	23/05/2019	20/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/09/2019	16/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS	Porcentaje	0	100	100	1022385.32	1022385.32					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2443889	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. S-5 LOTE 01 GRUPO RESIDENCIAL D2 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTECH ZONA OESTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/04/2019	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL GRUPO RESIDENCIAL D2 MZ. S-5 LOTE 01 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTECH ZONA OESTE - DISTRITO DE VENTANILLA	768272	633875	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/05/2019	29/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/11/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AREA VERDE (M2)	Porcentaje	0	100	100	64764.68	64764.68					
	CONSTRUCCION DE VEREDAS (M2)	Porcentaje	0	100	100	449991.26	449991.26					
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	67118.70	67118.70					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2443959	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE NRO. 01 DE LA URBANIZACION SANTA ROSA , DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/04/2019	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA	1144488	1136425	EL MONTO CAMBIÓ POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/05/2019	29/07/2019	INVERSIÓN	Sí	22/08/2019	19/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS	Porcentaje	0	100	100	999249.34	1136425.48					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444219	CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. O LOTE 2 EN EL A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEPEC, ZONA PACHACUTEPEC - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/04/2019	ADECUADA CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y RECREACION ACTIVA	999557	880487	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADO	17/08/2019	19/11/2019	INVERSIÓN	Sí	22/08/2019	19/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE PARQUE	Porcentaje	11.83	97.16	97.16	721850.65	721850.65					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444423	CREACION DE LA ALAMEDA EN EL TRAMO JR. HUANTAR - JR. ILO DE LA AVENIDA 11 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	15/04/2019	DOTAR DE ÁREAS VERDES Y ESPACIO TRANSITORIO EL A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES	1002413	1009354	EL MONTO CAMBIÓ POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	06/05/2019	21/05/2019	INVERSIÓN	Sí	25/10/2019	23/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS	Porcentaje	94.08	100	94.08	754583.27	754583.27	DEDUCTIVO VINCULANTE		
	TERRENOS- UNIDADES DE TERRENO	Porcentaje	100	100	100	254770.73	254770.73	PARALIZADA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN JOVEN VULNERABLE, URBANIZACION SATELITE, ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/04/2019	ASISTENCIA SOCIAL POBLACION VULNERABLE	1633738	1307779	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	03/04/2019	01/06/2019	INVERSIÓN	SÍ	03/05/2019	01/08/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	METRO CUADRADO	Porcentaje	0	100	99.07	855386.34	855386.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444694	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ, URBANIZACION CIUDAD SATELITE, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	29/04/2019	BRINDAR ESPACIOS PUBLICOS VERDES POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS NO ATENDIDO	649071	783074	AJUSTE DE PRESUPUESTO O DE OBRA	04/09/2019	03/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/09/2019	03/12/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DEL PARQUE	Porcentaje	0	100	100	664681.91	664681.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444696	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE NICOLAS DUEÑAS DE LA URBANIZACION ALMIRANTE GRAU, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	17/04/2019	MAS ESPACIOS PUBLICOS	578205	498252	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	19/06/2019	18/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2019	18/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	345700.42	345700.42					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450505	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2,4,5 Y 8 EN EL A.H. LAS TERRAZAS, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/06/2019	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	893096	893096	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	15/08/2019	15/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/08/2019	07/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	Porcentaje	0	100	94.73	150317.38	150317.38					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2451839	ADQUISICION DE VEHICULO DE SEGURIDAD CIUDADANA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	24/06/2019	REPOSICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL	3024000	3024000	EL MONTO DE INVERSIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO VARÍA.	01/08/2019	15/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2019	17/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje	0	100	100	3024000	2805204					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453662	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES 7, 7A, 10 Y 10A DE LAS MZS. N1, N2, N3 Y N4 EN EL A. H. VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO - AJES 7, 7A, 10 Y 10A DE LAS MZS. N1, N2, N3 Y N4 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	05/07/2019	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES 7, 7A, 10 Y 10A DE LAS MZS. N1, N2, N3 Y N4 EN EL A.H VENTANILLA ALTA - VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	536139	635933	EL MONTO DEL PRESUPUESTO ERA INSUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	01/10/2019	29/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/11/2019	17/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS	Porcentaje	0	100	100	635933.17	577439.87					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453896	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTO EN LOS FRENTES DE LA MZ E EN EL A. H. HIJO DE LAS TERRAZAS - ZONA CENTRO, MZ E EN EL A. H. HIJOS DE LAS TERRAZAS - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	08/07/2019	ES LA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS	1179487	1190000	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADO	15/09/2019	15/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	03/12/2019	02/03/2020



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MURO DE CONCRETO ARMADO	Porcentaje	2.21	90.95	18.92	192716.84	192716.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454301	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASUARINAS MZ: T, LOTE: 1 PACHACUTECH - ZONA OESTE - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	11/07/2019	INCREMENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS CASUARINAS	692481	692500	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	23/09/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2019	20/02/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	METRO CUADRADO	Porcentaje	8.88	100	70.32	470452.06	470452.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454310	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE 03 EN EL AH. PESQUERO I, ZONA OESTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	11/07/2019	INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PARQUE 03 EN EL AH. PESQUERO I, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA	392482	392354	EL MONTO CAMBIÓ POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/08/2019	29/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2019	26/12/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS (M2)	Porcentaje	0	100	98.56	357518.87	357518.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454443	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°1 EN EL ASC. POB SANTA ROSA DE LIMA - COVIPOL PACHACUTEC-ZONA OESTE - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/07/2019	INCREMENTAR LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ASOC. POB. SANTA ROSA DE LIMA - COVIPOL PACHACUTEC-ZONA OESTE -	1992470	1992500	EL MONTO CAMBIO POR LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/05/2019	28/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS (M2)	Porcentaje	0	100	89.30	1507965.28	1507965.28	LA PARALIZACION DE LOS PROCESOS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA	ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS Y GASTOS GENERALES			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2455321	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE V-105B FRENTE DE LAS MZ. J1 E Y DEL 6TO SECTOR DE LA URB- ANTONIA MORENO DE CACERES, ZONA SUR- DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/07/2019	BRINDAR A LA POBLACION URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS	349942	329903	AJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS	19/09/2019	17/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2019	17/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	99.20	257024.52	257024.52					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2465440	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/10/2019	MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1129073	1159072	AJUSTE DE PRESUPUESTO DE OBRA	15/11/2019	15/12/2019	INVERSIÓN	Sí	15/11/2019	15/12/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	INFRAESTRUTURA	Porcentaje	0	100	100	226332.20	226332.20					
	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	81.34	261444	261444					
	INTANGIBLES	Unidad	0	100	100	343200	343200					
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	61	308200	308200					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2465729	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) SERVICIO RECREATIVO LUIS FELIPE DE LAS CASAS-AV LAS MAGNOLIAS-AH LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/10/2019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS	386360	404006	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	01/10/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	Sí	08/11/2019	07/01/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 1	Porcentaje	0	100	100	368006.13	368006.13					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2465844	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) SERVICIO RECREATIVO VILLA LOS REYES- CALLE 21-AH VILLA LOS REYES EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/10/2019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS	868676	874576	VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO, METRADOS	07/11/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	Sí	15/11/2019	14/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1	Porcentaje	0	100	100	738116.91	738116.91			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473217	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA CALLE LOS PINOS MZ. M DESDE LOTE 01 HASTA 18 EN EL A.H PROGRAMA DESARROLLO 2000 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	13/12/2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	111358	126358	NO FUE NECESARIO EJECUTAR ALGUNAS PARTIDAS	02/07/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/07/2019	30/09/2019

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS FISICOS	Porcentaje	0	100	93.66	1392765.44	1392765.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473410	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA A.H LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1 -ZONA SUR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	16/12/2019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS	2061497	2061497	SIN VARIACION	01/12/2019	01/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	27/12/2019	10/02/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	METRO CUADRADO	Porcentaje	0	100	100	470120	470120			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá consignar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

0D654A03-9D56-4EE3-9C0C-24095206C976

**Comentarios:**